

Заказчик ОАО НК "Янзгур"  
 Должность Инженер по эксплуатации  
 Ф.И.О. Лопов Алексей Сергеевич  
 Телефон +7 (951) 995-82-71  
 М.П.

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
**на комплектные трансформаторные подстанции**  
**киоскового типа**

нужное отметить

Тип подстанции		<input checked="" type="checkbox"/> КТП Тупиковая однострансформаторная		КТП-П Проходная однострансформаторная			2КТП-П Проходная двухтрансформаторная	
Количество КТП, шт.		1						
Мощность тр-ра, кВА	63	100	160	250	400	630	<input checked="" type="checkbox"/> 1000	другая
Класс напряжения на стороне ВН		<input checked="" type="checkbox"/> 6		10		Схема и гр.соед. силового тр-ра		Y/Y
Ввод по ВН		<input checked="" type="checkbox"/> Воздух				Кабель		
Комплектность РВО на стороне ВН		Да		Нет				
Комплектность ОПН на стороне ВН		<input checked="" type="checkbox"/> Да		Нет				
Комплектность РЛНД на стороне ВН		Да		Нет				
Комплектность ВНА		Да		Нет				
Комплектность РВЗ		<input checked="" type="checkbox"/> Да		Нет				
РУНН-0,4								
Вывод на стороне НН		Воздух				<input checked="" type="checkbox"/> Кабель		
Вводное устройство		РЕ 19-41		ВР		<input checked="" type="checkbox"/> Авт.выкл. BA 50-43 (1600A)		
Учет электроэнергии		<input checked="" type="checkbox"/> Да		Нет		Марка Меркурий 230 ART кл. точности 0,5S		
Приборы контроля		<input checked="" type="checkbox"/> V (вольтметр) Кол-во 1		<input checked="" type="checkbox"/> A (амперметр) Кол-во 1				
Уличное освещение		Да <input checked="" type="checkbox"/>				Нет		
Коммутирующий аппарат отходящих линий		<input checked="" type="checkbox"/> Авт.выкл. ВА				РПС		
Количество и токи отходящих линий		8 отходящих линий 1600 А, 1000 А, 630 А, 630 А, 400 А, 250 А, 250 А, 200 А.						
Примечание		Предусмотреть ободок прибора учета, цвет стен внутри и снаружи RAL 9006. Привести ветвление на вводе со стороны ВН предусмотреть						